


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми


А.П. Князев
"25" января 2018 г.

ОТЧЁТ

об эффективности использования субсидий республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов, предоставленных в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

№ п/п	Наименование мероприятия, МО и объектов	Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)	Перечислено МО-ию на 01.01.2018 г. (руб.)	Остаток субсидий на 01.01.2018 г. (руб.)	Процент технической готовности объектов (план, %)	Процент технической готовности объектов (факт, %)	Соблюдение сроков выполнения работ	Заключение о достижении значения показателя результативности и использования субсидий (достигнут/не достигнут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Содействие в строительстве (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах								
	Администрация МО ГО "Вуктыл"	28 000 000,00	28 000 000,00	565 843,20				
1	Газификация жилых домов с. Дутово	28 000 000,00	28 000 000,00	565 843,20	33%	33%	соблюдены	достигнут
	Администрация МО МР "Ижемский"	8 223 300,00	8 223 300,00	2 115 549,14				
2	Строительство водопроводных сетей п.Щельяюр по ул. Трудовая-Новая-Лесозаводская	8 223 300,00	8 223 300,00	2 115 549,14	100%	100%	соблюдены	достигнут
	Администрация МО МР "Усть-Цилемский"	49 366,72	49 366,72	49 366,72				
3	Водопровод в с. Усть-Цильма (местечко "Каравановка") Усть-Цилемского района Республики Коми	49 366,72	49 366,72	49 366,72	100%	100%	соблюдены	достигнут
	Администрация МО МР "Печора"	969 732,25	969 732,25	969 732,25				
4	Строительство водопроводных сетей в п. Озерный МО СП "Озерный"	969 732,25	969 732,25	969 732,25	100%	95%	соблюдены	не достигнут*
Содействие в строительстве объектов социальной сферы в сельской местности								
	Администрация МО МР "Усть-Куломский"	5 073 400,00	5 073 400,00	1 172 552,43				
5	Строительство лыжероллерной трассы в с. Усть-Кулом	5 073 400,00	5 073 400,00	1 172 552,43	50%	77%	соблюдены	достигнут

№ п/п	Наименование мероприятия, МО и объектов	Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)	Перечислено МО-ию на 01.01.2018 г. (руб.)	Остаток субсидий на 01.01.2018 г. (руб.)	Процент технической готовности объектов (план, %)	Процент технической готовности объектов (факт, %)	Соблюдение сроков выполнения работ	Заключение о достижении значения показателя результативности и использования субсидий (достигнут/не достигнут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности								
	Администрация МО МР "Усть-Цильемский"	9 982 600,00	9 982 600,00	5 091 901,00				
6	Инженерная инфраструктура в м. "Семенов холм" с. Усть-Цильма Республики Коми (сети водопровода и дороги общего пользования)	9 982 600,00	9 982 600,00	5 091 901,00	44%	44%	соблюдены	достигнут
	ВСЕГО	52 298 398,97	52 298 398,97	9 964 944,74				

*Объект строился в 2016 году, по состоянию на 01.01.2017 года работы по прокладке водопровода завершены, объект введен в эксплуатацию. Не завершены работы по благоустройству (перенесены на 2017 год). В 2017 году работы по благоустройству не выполнены, остаток средств республиканского бюджета Республики Коми не освоен и возвращен в связи с изъятием документации, имеющей отношение к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию данного объекта следственным отделом по г. Печора следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми. Выполнение работ по благоустройству запланировано на 2018 год.

Начальник отдела реализации социальных программ



И.И. Конанов

Исп.: Я.В. Некрасова, тел. 255-440 (доб. 1160)